



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รong ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก

อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

กองการศึกษาฯและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม

๑.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนการศึกษา)

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม			รายงานความ ก้าวหน้า(กรณี ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๑ ม.ค.๖๘	กองศึกษา	✓				๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย	ช่วงเดือนพ.ค. – มิ.ย. ๖๘	กองศึกษา			✓		๒๕,๐๐๐	๐	
๓	โครงการวันแม่แห่งชาติของศพด.เลิง แฝก	๑๒ ส.ค. ๖๘	กองศึกษา			✓		๕,๐๐๐	๐	

๑.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(แผนการศาสนา วัฒนธรรม)

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม			รายงานความ ก้าวหน้า(กรณี ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๕ พ.ย.๖๗	กองศึกษา	✓				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	ช่วงเดือน พ.ค. ๖๘	กองศึกษา			✓		๑๐๐,๐๐๐	๐	
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ด้านการประกอบอาชีพ	๒๖-๒๘ก.พ.๖๘	กองศึกษา	✓				๘๐,๐๐๐	๕๕,๕๐๐	
๔	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	ช่วงเดือน ก.ค.๖๘	กองศึกษา			✓		๓๐๐๐๐	๐	
๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย ยาเสพติด(เล็งแฝกเกมส์)	๑๙ - ๒๑ มี.ค. ๖๘	กองศึกษา	✓				๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนานักกีฬาเพื่อเข้า ร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น	เม.ย-ก.ย.๖๘	กองศึกษา			✓		๒๐,๐๐๐	๐	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่ง ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์

๑.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาสินค้า ทางเกษตร และกาสร้างรายได้ให้กับประชาชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม			รายงาน ความก้าวหน้า (กรณีระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค
				ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ราษฎรในชุมชน	เดือน ม.ค-มี.ค	งาน สวัสดิการ					๒๕,๐๐๐	๐	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๑.๖ กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม			รายงาน ความก้าวหน้า (กรณีระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ ติดต่อ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	งาน สาธารณสุข		✓		ดำเนินการ ช่วงมีโรค ระบาด	๑๐๐,๐๐๐	๗๐๐	
๒	โครงการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย เฉลิมพระเกียรติ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	งาน สาธารณสุข		✓		ดำเนินการถึง เดือนมีนาคม	๕๒๑,๐๐๐	๒๖๖,๗๕๐	
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดการขยะมูลฝอย	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	งาน สาธารณสุข			✓		๓๐,๐๐๐	๐	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษาสีโลก (อกล.)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	งาน สาธารณสุข			✓		๓๐,๐๐๐	๐	
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ก.พ. – เม.ย. ๖๘	งาน สาธารณสุข	✓				๕๑,๐๐๐	๕๐,๑๙๓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๑.๗ กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม			รายงาน ความก้าวหน้า (กรณีระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค
				ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ	เดือน ก.ค	งาน สวัสดิการ			✓		๒๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการพัฒนาสตรีและสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว	เดือน มิ.ย-ส.ค	งาน สวัสดิการ			✓		๒๕,๐๐๐	๐	
๓	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ	เดือน พ.ค-ก.ค	งาน สวัสดิการ			✓		๕๐,๐๐๐	๐	
๔	โครงการโรงเรียนสูงอายุดำบลเลิง แฝก	เดือน ก.พ-พ.ค	งาน สวัสดิการ			✓		๑๐๐,๐๐๐	๐	
๕	โครงการพัฒนาและส่งเสริม คุณภาพผู้สูงอายุ	เดือน เม.ย	งาน สวัสดิการ			✓		๓๐,๐๐๐	๐	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม			รายงาน ความก้าวหน้า (กรณีระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑	โครงการเสริมไหล่ทางถนนข้าง สระน้ำ หมู่ที่ ๑		กองช่าง	✓				210,000.00	200,500.00	
๒	โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑		กองช่าง			✓		31,600.00	๐	
๓	โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑		กองช่าง			✓		29,900.00	๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒		กองช่าง			✓		329,300.00	๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓		กองช่าง	✓				329,300.00	328,500.00	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔		กองช่าง			✓		300,000.00	๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔		กองช่าง			✓		226,200.00	๐	
๘	โครงการบุกเบิกถนนยกร่องพูน ดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๔		กองช่าง			✓		101,800.00	๐	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม			รายงาน ความก้าวหน้า (กรณีระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕		กองช่าง			✓		327,400.00	๐	
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจร หินคลุก หมู่ที่ ๖		กองช่าง			✓		266,200.00	๐	
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจร หินคลุก หมู่ที่ ๖		กองช่าง			✓		43,400.00	๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗		กองช่าง			✓		329,300.00	๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘		กองช่าง			✓		327,400.00	๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙		กองช่าง			✓		300,000.00	๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙		กองช่าง			✓		225,500.00	๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙		กองช่าง			✓		105,400.00	๐	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม			รายงาน ความก้าวหน้า (กรณีระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑๗	โครงการเสริมผิวจราจรหิน คลุก หมู่ที่ ๑๐		กองช่าง			✓		327,200.00	๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑		กองช่าง			✓		329,300.00	๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒		กองช่าง			✓		278,900.00	๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่๑๓		กองช่าง	✓				327,400.00	326,500.00	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔		กองช่าง	✓				329,300.00	328,000.00	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๕		กองช่าง			✓		329,300.00	๐	